

कालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालयद्वारा आ.व. - २०८२/०८३ को तेस्रो चौमासिकमा सम्पादित कार्यहरूको सार्वजनिकीकरण

१. पृष्ठभूमि

सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०६४ को दफा ३, सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०६५ को नियम १९ तथा प्रदेश सुशासन ऐन, २०७७ को दफा ३१ बमोजिम कालिका नगरपालिकाद्वारा मिति २०८२/१२/०१ देखि २०८३/०३/२५ गतेसम्म सम्पादन गरिएका कार्य तथा सेवा प्रवाहलाई स्वच्छ, पारदर्शी, उत्तरदायी तथा वस्तुनिष्ठ बनाउने उद्देश्यले यस सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो।

यस सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत नगरपालिका र नगरवासीबीच दोहोरो संवादको वातावरण सिर्जना गरी नगरपालिकाको कार्यसम्पादनलाई थप पारदर्शी, गुणस्तरीय, प्रभावकारी तथा जवाफदेही बनाउने उद्देश्य राखिएको छ। साथै, नगरवासीको रचनात्मक सहभागिता, सुझाव तथा जिम्मेवारीबोध अभिवृद्धि गर्दै सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यमा प्राप्त प्रश्न, जिज्ञासा, गुनासा तथा सुझावहरूको उचित सम्बोधन गरी आगामी कार्यक्रमहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

२. कार्यक्रम विवरण

मोडरेटर :

समय : दिउसो २ बजे

स्थान : वडा नं. २, नगर सभाहल (महिला सञ्जाल भवन) परिसर।

कार्यक्रमका उद्देश्य

यस सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमका उद्देश्यहरू देहायबमोजिम रहेका छन्—

- चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को तेस्रो चौमासिक अवधिमा नगरपालिकाद्वारा सम्पादन गरिएका कार्यहरूको सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने।
- नगरपालिका, स्थानीय नागरिक तथा अन्य सरोकारवालाबीच प्रभावकारी दोहोरो संवाद स्थापना गर्ने।
- सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी नागरिकबाट प्राप्त प्रश्न, गुनासा तथा जिज्ञासाको सम्बोधन गर्ने।
- आगामी दिनमा सेवा प्रवाह, विकास निर्माण तथा प्रशासनिक कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाबाट प्राप्त राय, सुझाव तथा धारणा सङ्कलन गर्ने।
- प्राप्त गुनासा तथा सुझावलाई यथासम्भव सम्बोधन गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने।

३. सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिने विषयहरू

३.१ अधिल्लो सार्वजनिक सुनुवाइमा गरिएका प्रतिबद्धताहरू तथा कार्यान्वयन अवस्था

(क) सार्वजनिक सुनुवाइमा सेवाग्राहीको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता

सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी, सहभागितामूलक तथा जनमुखी बनाउन नगर क्षेत्रभित्र रहेका सेवा प्रदायक निकायहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा व्यापक प्रचार-प्रसार गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार आवश्यक कार्यहरू सम्पन्न गरिएको छ। यसका लागि नगर क्षेत्रका सबै वडा कार्यालयमार्फत अधिकतम सरोकारवालाहरूको सहभागिताका लागि पत्राचार गरिएको, सार्वजनिक सूचना जिङ्गल तयार गरी प्रसारण गरिएको, माइकिङ गरिएको, नगरपालिकाको सूचना पाटीमा सूचना टाँस गरिएको तथा नगरपालिकाको आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत समेत सूचना प्रकाशन गरिएको छ।

(ख) नागरिक अभिमत पत्रबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता

सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि नागरिक अभिमत पत्रमार्फत प्राप्त सुझावहरूलाई क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ।

प्राप्त सुझावहरूलाई सुशासन प्रवर्द्धनको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा स्वीकार गरी योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै प्रशासनिक सुधार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र पारदर्शी बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ।

(ग) सार्वजनिक सुनुवाइ नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता

कालिका नगरपालिकाले विगत चार वर्षदेखि प्रत्येक चौमासिक अवधिमा नगरका विभिन्न स्थानमा नियमित रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।

यस क्रममा प्राप्त सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरूलाई योजना तर्जुमा, नीति निर्माण तथा प्रशासनिक सुधारका कार्यमा उपयोग गर्दै नागरिकको अपेक्षा र आवश्यकताअनुसार स्थानीय शासन प्रणालीलाई थप उत्तरदायी बनाउने प्रयास गरिएको छ।

(घ) प्राप्त सुझावहरूको नीतिगत तथा व्यवहारिक सम्बोधन

सार्वजनिक सुनुवाइबाट प्राप्त सुझावहरूमध्ये नीतिगत प्रकृतिका विषयहरू नगरसभा तथा नगर कार्यपालिका बैठकमार्फत सम्बोधन गरिँदै आएको छ।

त्यसैगरी, व्यवहारिक सुधार तथा कार्यक्षतासँग सम्बन्धित विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ तत्काल कार्यान्वयन गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिइएको छ। यसबाट दैनिक सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार भएको अनुभव गरिएको छ।

४. हाम्रा थप प्रतिबद्धताहरू

४.१ संघ, प्रदेश तथा अन्य निकायसँग समन्वय र सहकार्य

संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा अन्य सम्बन्धित निकायसँग समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै विकास निर्माणका कार्यहरूलाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइनेछ।

साथै पालिकाबीचको आपसी समन्वयलाई सुदृढ गरी साझा समस्या समाधानका लागि संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति तथा अभ्यासलाई निरन्तरता दिइनेछ।

४.२ सेवा प्रवाहलाई जनमुखी, पारदर्शी तथा मुस्कानसहितको बनाउने

कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवालाई थप जनमुखी, पारदर्शी, छिटोछरितो तथा मुस्कानसहितको सेवा प्रवाहको अवधारणाअनुसार प्रभावकारी बनाइनेछ।

यसै क्रममा सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन सम्पत्ति कर वडा कार्यालयबाटै संकलन गर्ने व्यवस्थालाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिएको छ।

४.३ सेवाग्राही सहायता कक्ष (Help Desk) सञ्चालन

नगरपालिका तथा वडा कार्यालयहरूमा सेवाग्राही सहायता कक्ष (Help Desk) सञ्चालन गरी निवेदन लेखन, फोटोकपी सेवा उपलब्ध गराउने तथा कार्यालयसँग सम्बन्धित आवश्यक जानकारी प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

४.४ सार्वजनिक सुनुवाइलाई थप सहभागितामूलक बनाउने

सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमलाई थप सहभागितामूलक, प्रभावकारी तथा अर्थपूर्ण बनाउन आवश्यक सुधार तथा व्यवस्थापनका कार्यहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ।

४.५ सूचना प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने

- समुदायमा आधारित पुनस्थापना सहयोग (सि.वि.आर) कार्यक्रमबाट पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अभिभावक वा संरक्षकहरूलाई प्रजनन योग्य बाख्राको पाठीहरु वितरण कार्य सम्पन्न । दलित – १ जना, जनजाती – ३३ जना र अन्य – १७ जम्मा - ५१ जना ।
- ज्येष्ठ नागरिक धार्मिक भ्रमण माडी नगरपालिकामा रहेको विभिन्न धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थानहरुको भ्रमण सम्पन्न। महिला - २५ जना र पुरुष- ८९ जना जम्मा - ११४ जना ।
- एकल महिलाहरूलाई अध्ययन अवलोकन भ्रमण पाल्पा जिल्लाको रामपुर नगरपालिकामा गरिएको। दलित-४ जना, जनजाती- ९ जना, अन्य-१५ जना, जम्मा-२८ जना ।
- महिलाहरूलाई नौमती बाजा तालिम (टेवा समेत) चेतनाचेलीका सदस्यहरूलाई १५ दिने नौमती बाजा तालिम सम्पन्न। दलित - १ जना, जनजाती - १६ जना जम्मा- १७ जना ।
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहायता सामाग्री खरिद गरिएको । हुइलचियर -१४ थान, बैशाखी-३ थान र Hearing Aid Set-३ थान ।

स्वास्थ्य शाखा तर्फ :

- मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गराइरहेका, क्यान्सर रोगी तथा मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूले मासिक रुपामा पाउने उपचार खर्च सम्बन्धित ब्यक्तिको बैक खाता मार्फत असार मसान्त सम्मको रकम भुक्तानी गरिएको ।
- ८० बर्ष माथिका जेष्ठ नागरिक र रातो कार्ड पाएका अपाङ्गता भएका जना ब्यक्तिहरूको घर भेट गरी ५४९ जनाको
- स्वास्थ्य परोक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरीएको ।
- कालिका नगरपालिका लाई पूर्ण खोप युक्त पालिका घोषणा गरी पूर्ण खोपको दिगोपना सुनिश्चित गरिएको ।
- स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई AMR, डाटा भेरीफिकेसन, पाम्स भि-२ लगायतका तालिम सम्पन्न गरिएको छ ।
- क्षयरोग पत्ता लागेका शक्तिखोर स्वास्थ्य वरपरका शंकास्पद ब्यक्तिहरुको ए आइ एक्सरे प्रयोग गरी परिक्षण गरिएको।
- न्युनतम सेवा मापदण्ड को मापन गरि शक्तिखोर स्वास्थ्य चौकी चितवन जिल्लामा सवैभन्दा उच्च अंक प्राप्त गरी सर्वोत्कृष्ट संस्था घोषणा भएको।
- कालिका नगरपालिकाको ५ बर्ष मुनिका सबै बालबालिकाको पोषण अबस्था लेखाजोखा सम्पन्न गरी कुपोषित बालबालिकाहरूलाई ओ टी सी मा भर्ना गरिएको ।
- कुपोषण दर बढी भएको कालिका ११ का सुनौला हजार दिनका घर परिवारलाई आय आर्जन मुलक कार्यक्रममा समाहित गरिएको ।

कालिका नगर अस्पताल तर्फ

- स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुनु भएको सेवाग्राहीलाई स्वास्थ्य बिमा मर्फत र स्वाथ्य बिमा नभएको सेवाग्राहीलाई अस्पतालबाट नियमित रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रबाह निरन्तर रहेको ।
- २४ सै घण्टा ईमर्जेन्सी सेवा संचालनमा रहेको साथै आमासुरक्षा कार्यक्रम मार्फत २४ सै घण्टा सुत्केरी सेवा प्रदान गरिएको ।
- अस्पतालका ०३ वटा कोठाबाट ओ पि डी सेवा संचालन गरि दैनिक ३५० जना भन्दा माथि विरामीहरूलाई सेवा प्रदान गरिएको ।

- अस्पतालबाट बालरोग, स्त्रीरोग, हाडजोर्नी, सर्जरी विशेषज्ञ सेवा र रेडियोलोजिष्ट सेवा संचालन निरन्तर रहेको ।
- अस्पतालको भौतिक संरचना मर्मत तथा सुदृढीकरण गर्दै लगिएको ।
- टिकट काउन्टर बिस्तार गरि २ वटा बनाईएको र सेवालाई छिटो छरितो बनाउन सर्भर सहितको प्रणाली सुधार गरिएको ।
- प्रयोगशाला सेवामा बिशिष्टकृत जाँचहरु समेत बिस्तार गरि सेवा निरन्तर रहेको ।
- सेवा बिस्तार गर्दै लैजाने क्रममा यसै चौमासिक बाट नगर अस्पतालबाट दन्त सेवा प्रारम्भ गरिएको ।
- वडा पूर्ण खोप सुनिश्चिता कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको ।
- अस्पतालबाट उपचारात्मक सेवाको साथसाथै समुदाय स्तरमा जन स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुलाई उच्च प्रगतिका साथ संचालन गरिएको ।

शिक्षा ,युवा तथा खेलकुद शाखा तर्फ :-

- विद्यालयको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण तथा EMIS सत्यापन कार्य गरिएको ।(सामुदायिक र संस्थागत)
- SLC,(कक्षा १२) SEE र आधारभूत तह उत्तीर्ण उत्कृष्ट विद्यार्थीहरुलाई सम्मान कार्यक्रम गरिएको।
- करार शिक्षक छनौट गर्ने प्रयोजनार्थ विषय विज्ञ सूची प्रकाशित गरिएको।
- विद्यालयमा करार शिक्षक तथा कर्मचारी पदपूर्तिको कार्य गरिएको।
- विद्यालयको लेखा परिक्षण गर्न लेखा परिक्षकको नियुक्ती गरिएको ।
- शिक्षकहरुको / प्रधानाध्यापकहरुको क्षमता विकास तालिम सञ्चालन गरेको
- शिक्षकहरुको मासिक रुपमा तलव निकाशाको सिफारिस गरिएको
- आवश्यकता अनुसार शिक्षा समिति/ समाजिक विकास समिति बैठक आह्वान गरिएको
- विषयगत शिक्षक कार्यशाला सञ्चालन भएको ।
- विविध निकाशा/विद्यालयको निकाशा सम्बन्धी कार्य गरिएको। (दिवा खाजा ,सेनेटरी प्याड विद्यालय व्यवस्थापन अनुदान)
- शैक्षिक स्थिति प्रतिवेदन निर्माण गरिएको ।
- अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको ।
- तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषण, नियमानुसार हुने करार शिक्षक छनौट र सिफारिस गरिएको
- विद्यालयमा विषयगत समिति निर्माण तथा कार्यशाला सञ्चालन गरिएको
- विषयगत रुपमा प्रश्नपत्र बैङ्क निर्माण कार्य गरिएको
- बालवालिकाहरुलाई मेयर केयर कार्यक्रम मार्फत छात्रवृत्ति वितरण गरिएको
- शिक्षकलाई मागमा आधारित कार्यस्थलमा तालिम,सञ्चालन गरिएको
- विद्यालय सुधारको लागि भौतिक निर्माणको कार्यक्रम सञ्चालन र अनुगमन,अनुदान निकासा गरिएको
- समावेशी / विशेष शिक्षा सञ्चालन अनुदान निकासा गरिएको
- शिक्षण सिकाईमा सूचना प्रविधिको प्रयोगको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको

- कक्षा ८ र ५ को अन्तिम परीक्षा सञ्चालन र प्रमाणीकरण, लब्धाङ्क वितरण गरिएको
- विद्यालय सञ्चालन तथा कक्षा थपको अनुमति प्रदान गरिएको
- शिक्षकहरूको विषयगत तथा विज्ञ समितिको गठन तथा परिचलान गरिएको
- तथ्याङ्क अध्यावधिकका लागि IEMIS तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको
- माथिल्लो निकायबाट आएका सूचना तथा परिपत्र विद्यालयमा सम्प्रेषणको कार्य गरिएको
- पञ्चवर्षीय शैक्षिक कार्य योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिएको
- विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम र विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको लगत संकलन तथा भर्ना अभियानको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको
- बार्षिक बजेट निर्माण (नगरपालिकाको आन्तरीक स्रोत तर्फ),
- नियमित प्र.अ./प्रिन्सिपल बैठक सञ्चालन,
- विद्यालयमा सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरूमा सहजीकरण र आवश्यक पृष्ठपोषण प्रदान गरिएको

गै.स.स. तर्फ

- यस अवधिमा विभिन्न ५ वटा गै.स.स. ले आफ्नो कार्यक्रम कालिकामा संचालनका लागि सहमति लागेका छन् भने ३ वटा संस्थाले परियोजना समन्वय समिति मार्फत कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गरेका छन् ।

न्यायिक समिति तर्फ

- न्यायिक समितिको बैठक: नियमित बस्ने गरिएको,
- न्यायिक समिति र मेलमिलापकर्तालाई क्षमता विकास सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको
- प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन गरिएको
- अनलाइन प्रक्रियाबाट मुद्दा दर्ता गरिएको र मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधानलाई प्रभावकारी तुल्ललाई शिघ्र न्याय सम्पादन गरिएको
- न्यायिक समितिमा दर्ता भएका विवादको संख्या-३० वटा
- मेलमिलापको माध्यमबाट फर्छ्यौट भएका संख्या -२४ वटा
- फर्छ्यौट हुन बाँकी विवादको संख्या – ६ वटा

पशु सेवा तर्फ:-

पशु सेवा शाखाले नियमित सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउदै आ.व. २०८२/८३ को अन्तिम चौमासिकमा देहाय बमोजिको कार्यहरु सम्पन्न गरेको व्यहोरा जानकारी गर्दछु ।

-
- औषधी उपचार सेवा तर्फ कुल ४३९१ पशुहरुको स्वास्थ्य परिक्षण गरी उपचार सेवा प्रदान गरिएको छ ।
- गाईभैंसिमा लाग्ने खोरेत रोग बिरुद्ध ५५२८ पशुलाई खोप कार्य सम्पन्न गरिएको छ।
- रेबिज रोग बिरुद्ध ३१७ पशुहरुमा निःशुल्क खोप लगाईएको छ ।
- २२०८८ भेडाबाख्रालाई पि.पि.आर. रोग बिरुद्ध खोप लगाउने कार्य सम्पन्न भैसकेको छ ।

- लम्पि स्किन रोग बिरुद्ध करिब ३४५८ पशुहरुमा खोप कार्य सम्पन्न गरिएको छ ।
- कृत्रिम गर्भाधान सेवा तर्फ ६४० गाई तथा ६३ भैंसिहरुमा गरी जम्मा ७०३ पशुहरुमा कृत्रिम गर्भाधानकर्ताहरु मार्फत सेवा उपलब्ध गराईसकिएको छ।
- प्रति लिटर दुधमा अनुदान अन्तर्गत सात वटा दुध उत्पादक सहकारी मार्फत कृषकहरुलाई करिब १ करोड पाँच लाख रुपैया अनुदान वितरण गरिसकिएको छ।
- पशु बन्ध्याकरण तर्फ ३७६ भाले पशुको मेसिन प्रयोग गरी तथा २७२ सामुदायिक कुकुरको शल्यक्रिया विधिबाट बन्ध्याकरण गरिएको छ ।
- प्रयोगशाला सेवा तर्फ जम्मा ५९३ पशुहरुको गोबरको नमुना परिक्षण गरिएको छ।
- बिमा गरिएका पशुहरुको मृत्युबापत प्राप्त हुने क्षतिपुर्तिको लागी बिमा कम्पनिलाई २० वटा सिफारिस पत्र प्रदान गरिएको छ।
- संघ र प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध भएका शसर्त अनुदानका विभिन्न कार्यक्रमहरु सम्पन्न भई भुक्तानि भैसकेको छ । साथै स्थानिय तहतर्फका अनुदानका सम्पुर्ण कार्यक्रमहरु पनि समापन भई भुक्तानी समेत भैसकेको ब्योहोरा समेत जानकारी गराउदछु ।

उद्योग व्यवसाय दर्ता सम्बन्धी:

नयाँ उद्योग व्यवसाय दर्ता - ९२

नविकरण भएको - १५२

उद्योग व्यवसाय बन्द : ५४ (स्थिर पुजी पाँच लाख भन्दा बढी भएकाले)

गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम

- सामाजिक परिचालन (अभिमुखीकरण , घरधुरी सर्वेक्षण, समूह गठन)
- उद्यमशीलता तालिम सम्पन्न
- आधारभुत ब्युटी पार्लर तालिम सम्पन्न
- एडभान्स ब्युटी पार्लर तालिम सम्पन्न
- बारिष्टा तालिम सम्पन्न

सहकारी संस्था तर्फ

- १. कालिका नगरपालिका कार्यक्षेत्र भएका ३६ वटा सहकारी संस्थाहरु मध्ये २९ वटाको साधारण सभा सम्पन्न ।

शहरी विकास तथा भवन शाखा

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पादित कार्यहरु

- घर नक्सा पासका लागी सूचना प्रकाशन = ७४ वटा
- घर नक्सा पास गरी भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र जरी = ३७ वटा
- निर्माण सम्पन्न भवन अभिलेखीकरण / नियमित लागी सूचना प्रकाशन = ६७ वटा

- निर्माण सम्पन्न भवन अभिलेखीकरण / नियमित प्रमाण पत्र जारी = ३३ वटा
- घर नक्सा नामसारी सेवा = २० वटा
- कित्ता नम्बर संशोधन सेवा = १० वटा
- सूचिकृत घर / भवन निर्माण कर्मी / ठेकेदार नवीकरण = २३ वटा
- नयाँ घर / भवन निर्माण कर्मी / ठेकेदार सुचिकरण = १३ वटा

स्थानीय भूउपयोग तथा सर्वेक्षण

- स्थानीय भूउपयोग परिषदको बैठक = ७ वटा
- बाटो लगत कट्टा सिफारिस सेवा = ५ वटा
- जग्गा नापी एवं सीमाङ्कनका लागि अमिन / सर्वेक्षक माग निवेदन सङ्ख्या = १३९
- जग्गा नापी एवं सीमाङ्कनका लागि अमिन / सर्वेक्षक सेवा प्रदान गरेको सङ्ख्या = ११९
- जग्गा नापी एवं सीमाङ्कनका लागि अमिन / सर्वेक्षक सेवा बाँकी २० वटा (सम्पर्कमा नआएको र खेति बालीको कारण नापजाच गर्न असहज भएकोले)

भूमि आयोगको काम सम्बन्धी:

- नगर स्तरीय बैठक १

सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धि कार्यक्रम (मनोसामाजिक परामर्श सेवा)

- यस कालिका नगरपालिकाभित्र वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित, व्यवस्थित र उपलब्धिमूलक बनाउने उद्देश्यका साथ सुरक्षित आप्रवासन (SaMi)कार्यक्रमको चौथो चरणको कार्यान्वयन मोडालिटी र मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी नगरस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको जसमा ३९ पुरुष र १३ महिला गरी जम्मा ५२ जनाको सहभागिता रहेको ।
- यस कालिका नगरपालिका क्षेत्रभित्रका वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा वैदेशिक रोजगारका लागि गएका कामदार र निजका परिवार वैदेशिक रोजगारीका कारणले मनोसामाजिक तथा मानसिक समस्या भोगिरहेका व्यक्ति र निजका परिवार महिला संख्या – ३१, पुरुष संख्या – ४ गरी जम्मा ३५ जनालाई पारिवारिक मनोशिक्षा र व्यक्तिगत मनोपारामर्श सेवा दिइरहेको।
- समृद्ध कालिका सुखी कालिकाबासीका साथ मानसिक सु-स्वास्थ्यसम्बन्धी सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको जसमा पुरुष संख्या – २५ र महिला संख्या – २० गरी जम्मा ४५ जनाको सहभागिता रहेको।
- साथै वैदेशिक रोजगारीका सम्बन्धित विविध समस्या (उद्धार, मृतकको सब झिकाउने, खोजतलास, अंगभंग, बीमा, ठगी)सम्बन्धमा सहजीकरण गरिएको गरिएको।

हेवी इकुप्टेड सञ्चालन तर्फ

१.व्यक्त होई लोडर (J.C.B) (दर प्रति घण्टा २८००/-)

क्र.स	विवरण	चलेको समय (घण्टा)	जम्मा रकम	कैफियत
१	उपभोक्ता समिति	३१.४	८७,९२०।-	
२	निर्माण ब्यबसायी	३०.२	८४,५६०।-	

३	व्यक्तिगत	३९.८	१,११,४४०।-	
४	वडा सिफारिस	२५५.२	७,१४,५६०।-	
५	कार्यालय प्रयोजन	४०४.३	११,३२,०४०।-	
जम्मा		७६०.९	२१,३०,५२०।-	

२. ग्रेडर

क्र.स	विवरण	चलेको समय (घण्टा)	जम्मा रकम	कैफियत
१	उपभोक्ता समिति	२२.४	१,१२,०००।-	
२	निर्माण ब्यबसायी	२८.७	१,७२,२००।-	
३	व्यक्तिगत	२७.५	१,६५,०००।-	
४	वडा सिफारिस	२९.३	१,४६,५००।-	
५	कार्यालय प्रयोजन	११.१	५५,५००।-	
जम्मा		११९	६,५१,२००।-	

३. मिनी टिप्पर (प्रति कि.मि-२५०)

क्र.स	विवरण	चलेको कि.मि	जम्मा रकम	कैफियत
१	उपभोक्ता समिति	७३३	१,८३२,५०।-	
२	निर्माण ब्यबसायी			
३	व्यक्तिगत	१२८	३२,०००।-	
४	वडा सिफारिस	२८६०	७,१५,०००।-	
५	कार्यालय प्रयोजन	१३५५	३,३८,७५०।-	
जम्मा		४९७६	१२,६९,०००।-	

निर्माणजन्य खनिज पदार्थ ब्यबस्थापन

१. ग्राभेल बिक्री वितरण (प्रति घन मिटर रु. ७३४।५०)

क्र.स	विवरण	खपत परिमाण (घन मिटर)	जम्मा रकम	कैफियत
१	उपभोक्ता समिति	१८०	१,३२,२१०।-	
२	निर्माण ब्यबसायी			
३	व्यक्तिगत	४१०	३,०१,१४५।-	
४	वडा सिफारिस	१०४०	७,६३,८८०।-	
५	कार्यालय प्रयोजन	१५१	१,१०,९०९।५	
जम्मा		१७८१	१३,०८,१४४।५	

२. ढुङ्गा बिक्री वितरण (प्रति घन मिटर रु. १३००।-)

क्र.स	विवरण	खपत परिमाण (घन मिटर)	जम्मा रकम	कैफियत
१	उपभोक्ता समिति			
२	निर्माण ब्यबसायी			
३	व्यक्तिगत	३०३	३,९३,९००।-	
४	वडा सिफारिस	१५५	२,०,१५००।-	
५	कार्यालय प्रयोजन	१००	१,३०,०००।-	
जम्मा		५५८	७,२५,४००।-	

पूर्वाधार विकास तर्फ:-

यस आ.व २०८२/०८३ मा कुल ठेक्का लगाई सम्झौता भएको योजना संख्या: २९ वटा,

यस आ.व २०८२/०८३ भित्र सम्पन्न हुने गरि सम्झौता भएका योजनाहरु : २५ वटा

आगामी आ.व २०८३/०८४ भित्र सम्पन्न हुने गरि सम्झौता भएका योजनाहरु: ४ वटा

ठेक्का लगाईएको योजनाको कार्यान्वयनको अवस्था ।

सि.नं	योजनाको नाम र योजना स्थल	अवस्था	कैफियत
१.	चपागौडी देखि बुङखोला हुँदै सेरबास सडक स्तरोन्नति, कालिका ८	बेश सम्म तथा सडक नाला निर्माण कार्य भएको , ५५ % भौतिक प्रगति । निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको ।	बिउटामिन अभावको कारण
२.	वडा नं ४ र ५ को सिमाना सडक बि.पी चोक देखि उत्तर पदमपुर सामुदायिक वन सडक कालोपत्रे, वडा नं ४ र ५	निर्माण सम्पन्न भएको	
३.	समिपुर माध्यमिक बिधालय भवन निर्माण, कालिका १	निर्माण सम्पन्न भएको	
४	खोलेसिमल कमलचोक क्लबचोक जुटपानीबजार हुँदै शक्तिखोर सडक स्तररौनती	निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेको । बेश सम्म मात्र कार्य भएको ।	बिउटामिन अभावको कारण
५.	विभिन्न सडक निर्माण वडा नं ५ (५ वटा योजना एकीकृत गरी ठेक्का भएको)	बेश सम्म निर्माण कार्य भएको , करिब ५० % भौतिक प्रगति । निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको ।	बिउटामिन अभावको कारण
६.	विभिन्न सडक स्थापनती कालिका ८ र ९ (२ वटा योजना एकीकृत गरी ठेक्का भएको)	बेश सम्म निर्माण कार्य भएको , ५५ % भौतिक प्रगति । निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको ।	बिउटामिन अभावको कारण
७.	विभिन्न सडक निर्माण वडा नं २ (२ वटा योजना एकीकृत गरी ठेक्का भएको)	बेश सम्म निर्माण कार्य भएको , करिब ५५ % भौतिक प्रगति । निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको ।	बिउटामिन अभावको कारण
८.	विभिन्न सडक निर्माण वडा नं ३ (४ वटा योजना एकीकृत गरी ठेक्का भएको)	बेश सम्म निर्माण कार्य भएको , करिब ५५ % भौतिक प्रगति । निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको ।	बिउटामिन अभावको कारण

९	प्रि फ्याब भवन निर्माण वडा कार्यालय ६	निर्माण सम्पन्न भएको ।	
१०	प्रि फ्याब भवन निर्माण वडा कार्यालय ४	निर्माण सम्पन्न भएको ।	
११	महिला संजाल भवनमा विधुतीय कार्य तथा नगर सभा हल सजावट कार्य	निर्माण सम्पन्न भएको ।	
१२.	पिपरिया विद्यालय अधुरो भवन निर्माण-२	निर्माण सम्पन्न भएको ।	
१३.	जनहित माध्यामिक विद्यालय भवन निर्माण - ३	निर्माण सम्पन्न भएको ।	
१४.	थांगखोला देखि खगेरी खोला सम्म नदी नियन्त्रण योजना	निर्माण सम्पन्न भएको ।	
१५.	समिपुर देखि पूर्व तर्फ बाँकी नाला लाईनिंग-२	निर्माण सम्पन्न भएको ।	
१६.	५ नं वडा कार्यालय भवन मर्मत कार्य	निर्माण सम्पन्न भएको ।	
१७.	कुलो सिंचाई लाईनिंग वडा नं ६ र ७	निर्माण सम्पन्न भएको ।	
१८.	कालिका मन्दिर कम्पाउण्ड निर्माण -८	निर्माण कार्य भईरहेको ।	
१९.	लाहुरेचोक प्रकाश मेडिकल सडक स्तरोन्नती कालिका २ र ७	निर्माण सम्पन्न भएको ।	
२०.	विभिन्न सडक निर्माण वडा नं १ र ४	बेश सम्म निर्माण कार्य भएको , करिब ५५ % भौतिक प्रगति । निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको ।	बिउटामिन अभावको कारण
२१.	कालिका ११ नं वडा देखि माझवांड हुँदै राप्ती १-ठकुरी भन्ज्याङसम्मको कृषि सडक, कालिका न.पा	निर्माण सम्पन्न भएको ।	
२२.	मदन आश्रित चोक देखि पश्चिम सिता (कविता) न्यौपानेको घर चोक सम्म कालोपत्रे-४	आ.व २०८३/०८४ कार्तिक मसान्तमा सम्पन्न हुने गरि सम्झौता भएको ।	
२३.	गोपीलामा घर चोक देखि उदयपुर सामुदायिक वन र काठेपुल देखि रुम्बाटोल कालोपत्रे -७	आ.व २०८३/०८४ कार्तिक मसान्तमा सम्पन्न हुने गरि सम्झौता भएको ।	निर्माण कार्य भई रहेको ।
२४.	बोरिंग निर्माण वडा नं ३,४ र ७	९ वटा बोरिंग निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।	
२५.	बोरिंग निर्माण वडा नं १,५ र ६	११ वटा बोरिंग निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।	
२६.	सडक बोर्ड मर्मत अन्तर्गत साझेदारी कार्यक्रम	कार्य सम्पन्न हुन नसकेको ।	बिउटामिन अभावको कारण

२७.	चितवन जिल्ला कालिका नगरपालिकामा बुढाथोकी घोल पार्क निर्माण	निर्माण कार्य भईराखेको । ८५ % भौतिक प्रगति	
२८.	मिना मरहडाको घर देखि आत्मज्ञान गुरौटोल कालोपत्रे	निर्माण कार्य भईरहेको । सब बेशको कार्य भईरहेको । आ.व २०८३/०८४ श्रावण मसान्त सम्म सम्पन्न हुने गरि सम्झौता भएको ।	
२९.	तुलसी खनालको घर छेउ देखि भिम पनेरुको घर सम्म बाटो कालोपत्रे -६	आ.व २०८३/०८४ कार्तिक मसान्त सम्म सम्पन्न हुने गरि सम्झौता कार्य चरणमा ।	

पूर्वाधार निर्माण कार्यहरूको तथ्यांकगत विवरण:

क. सडक निर्माण

१. कालोपत्रे सडक निर्माण :- २,०६८ मि.
२. ग्रावेल/उच्चस्तरीय सडक :- ५,२८९ मि.
३. कच्ची सडक/नयाँ ट्रयाक :- ६,७९० मि.
४. सडक मर्मत कालोपत्रे :- २,६२४ मि.
५. ढलान सडक :- २०९.५ मि.
६. फुटपाथ निर्माण : ३९६.८ मी.

ख. सडक नाला निर्माण

१. ढलान (RCC):- २,१८५ मि.
२. Masonry (ढुंगा/इट्टा):- १७३ मि.
३. कच्ची नाला:- १,८५७ मि.

ग. सिंचाई कुलो निर्माण

१. ढलान (RCC):- ३,११० मि.
२. Masonry (ढुंगा/इट्टा):- ३३ मि.
३. कच्ची नाला:- ६१८.४ मि.
४. पाईप बिस्तार- ५,०२६ मि.

घ. भवन निर्माण / मर्मत

१. विध्यालय भवन:- ६ वटा
२. वडा भवन:- ४ वटा
३. सामुदायिक भवन, मन्दिर, गुम्बा, गुठि, चर्च निर्माण /मर्मत:- १७ वटा
४. सत्तल निर्माण:- ४ वटा

ड. पुल, कल्वर्ट निर्माण तथा विस्तार:- ७ वटा

च. खानेपानी

१. पाईप लाईन विस्तार:- ४,२८३ मि.

२. टंकी निर्माण:- ५ वटा

३. घर धुरी धारा: २९ वटा

छ. बोरिंग/Chamber बिस्तार

१. बोरिंग:- २० वटा

२. च्याम्बर विस्तार:- ४२ वटा

ज. तटबन्धन:- (ग्याबिवन कार्य):- ९८८.७८ मि.

झ. कम्पाउण्ड वाल (Compound Wall) निर्माण:- ५५६.४ मि.

वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन साखा

वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक - आ. ब. २०८२/०८३ मा वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समितिको समितिको ९ वटा बैठक बाट बिभिन्न ३१ निर्णयहरू भएका छन्।

नगर विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक - आ. ब. २०८२/०८३ मा नगर विपद् व्यवस्थापन समितिको ३ वटा बैठक बाट बिभिन्न २३ निर्णयहरू भएका छन्।

विपद् व्यवस्थापन

राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम

- बाढी पहिरो जन्म विपदमा परेका ५ घर परिवार लाई कुल राहत रकम रु. ६०,०००/- उपलब्ध गराइएको।
- चट्याङ जन्म विपदमा परेका परि पशु चौपायाको क्षति परिवार लाई कुल राहत रकम रु. ६००००/- उपलब्ध गराइएको।
- आगलागी जन्म विपदमा परेका परेका ७ घर परिवार लाई परिवार लाई कुल राहत रकम रु. ७२,०००/- उपलब्ध गराइएको।
- हावाहुरीमा जन्म विपदमा परेका परेका ५ घर घर परिवारलाई परिवार लाई कुल राहत रकम रु. ५०,०००/- उपलब्ध गराइएको।

पूर्वाधार पुनः निर्माण कार्यक्रम

- बाढी पहिरोमा परि क्षति भयको स्थानहरूमा जोखिम न्यूनीकरण / रोकथामको लागि पूर्वाधार निर्माणको लागि ५९ थान ग्याबिन जाली वितरण गरिएको।
- विपद् वाट क्षति भयका विभिन्न पूर्वाधार निर्माणको नगर विपद् व्यवस्थापन कोष बाट कुल रकम रु. १०,२५,०००/- उपलब्ध गराई पुनः निर्माण कार्य सम्पन्न भएको।

विपद् पुर्व तयारी एवं सचेतना कार्यक्रम

- नगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका सबै ५ वटा सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरू लाई एक दिने बन डढेलो जन्म विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अभिमुखीकरण एवं सचेतना मूलक कार्यक्रम सम्पन्न।
- नगरपालिका सबै वडा सदस्यहरू र सबै जुनियर रेडक्रस सर्कल, बाल सञ्जाल, स्काउट मा संलग्न विद्यार्थीहरू लाई लाई घरायसी आगलागी बायु प्रदुषण सचेतना सम्बन्धी एक दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न।
- नगरपालिकाका का ११ वटै वडामा वडा विपद् व्यवस्थापन समितिको पुनः गठन भएको छ।

- नगरपालिकाका प्रवेश गर्ने प्रमुख सडकहरूमा रहेका विपद जन्य रूखहरू हटाउने कार्य प्रारम्भ भएको छ ।
- विद्यालयका वालत्कब, जुनियर रेडक्रस, स्काउट, नगर स्तरिय वालसन्जाल का बिध्यार्थीहरूलाई मनसुन पुर्व विपद् व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तन सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भएको' सहभागी संख्या - १६०
- मनसुन पुर्व विपद् व्यवस्थापन सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भएको, सहभागी संख्या - ९० - वडा नं. १, २, ४ र ६ का वढी ग्रस्त क्षेत्रका टोल विकास समितिका पदाधिकारीहरु ।
- बाढी ग्रस्त क्षेत्रका टोल विकास समितिका पदाधिकारीहरु लाई मनसुन पुर्व विपद् व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तन सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भएको, सहभागी संख्या - ८० - वडा नं. ३ र ७ का
- विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी असल अभ्यास आदन - प्रदान कार्यक्रम - ०१
- तिस भन्दा बढी प्रकारका विपद ब्यबस्थापन प्रतिकार्य समाग्रीहरु खरिद गरी तयारी अवस्थामा राखिएको ।

वातावरण व्यवस्थापन

वातावरणीय अध्ययन कार्यक्रम

- वडा नं १० मोटेरेवल पूल IEE सम्पन्न भै कार्यान्वयन भएको ।
- थाङ्गखोला तटबन्धन IEE सम्पन्न भै कार्यान्वयन भएको ।
- नदि जन्य पदार्थ ब्यवस्थापन सम्बन्धमा तीनवटा खोलाहरू (कयारखोला, थाङ्गखोला, बुङ्गखोला IEE सम्पन्न) ।
- फोहोर व्यवस्थापन को लागि ४ स्थानमा IEE सम्पन्न ।
- कालिका नगरपालिका अन्तर्गतका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समुहका अध्यक्षहरू सँग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न ।
- निजी जमिनबाट माटोजन्य पदार्थ उत्खनन तथा दिगो व्यवस्थापनका लागि IEE सम्पन्न भै कार्यान्वयन भएको ।
- जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सचेतना एवम विपद्जन्य घटनामा प्राथमिक उपचार सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भएको, सहभागी संख्या - ११० - विद्यालयका वालत्कब, जुनियर रेडक्रस, स्काउट, नगर स्तरिय बालसन्जाल ।

फोहर मैला व्यवस्थापन

- स्थाई फोहर प्रशोधन केन्द्र एवम फोहर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिमा लागि शहरी विकास मन्त्रालय, शहरी पुर्वाधार प्रविधि अनुसन्धान तथा तलिम केन्द्र बबरमहलमा प्रस्ताव पेश गरिएको ।
- डिभिजन बन कार्यालय भरतपुर र उदयपुर सामुदायिक बन उपभोक्ता समितिको सहमति प्राप्त भै उदयपुर सामुदायिक बन क्षेत्रभित्रको हैसियत बिग्रिएको बन क्षेत्रमा आस्थाइ फोहरमैला बिसर्जन केन्द्र निर्माण भैरहेको ।
- पाँच जना सरसफाई कर्मचारी नियुक्त गरी फोहर मैला ब्यबस्थापन कार्य प्रारंभ गरिएको ।

बन व्यवस्थापन

- यस आ.व २०८२/२०८३ को लागि कालिका नगरपालिका भित्र रहेको ८ ओटा सामुदायिक वनको कार्ययोजना स्वीकृत गरिएको ।
- कालिका नगरपालिका र लुमन्ती संस्थाको सहकार्यमा कालिका नगरपालिका भित्र रहेको सामुदायिक वन लाई १ दिने वन डढेलो नियन्त्रण साथै वायु प्रदुषण जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।

कृषि शाखा तर्फ

- केरा प्रवर्द्धन कार्यक्रम ५०% अनुदान मार्फत १८ बिघा क्षेत्रफलमा केरा खेतीको क्षेत्र विस्तार गरिएको छ।
- रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत ४००० के.जी अदुवाको बिउ वितरण गरिएको छ।
- कृषिमा आधुनिकीकरण तथा यान्त्रिकीकरण अन्तर्गत ५० % अनुदान सहयोगमा कालिका नगर क्षेत्र भित्रका कृषक वर्गहरूमा मकै रोप्ने मेशिन ६ वटा, मकै छोडाउने मेशिन १३ वटा, मिनिटिलर ७ वटा, झार गोड्ने मेशिन २ वटा र डिजिटल काँटा ११ वटा वितरण कार्य सम्पन्न भएको छ।
- ५०% अनुदानमा मल्लिचड प्लास्टिक वितरण अन्तर्गत २२ लाभग्राही कृषकहरूलाई १४३ रोल मल्लिचड प्लास्टिक वितरण कार्य सम्पन्न भएको छ।
- सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा किसान सूचीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत कालिका नगर क्षेत्र भित्रका १९१५ जना कृषकवर्गलाई किसान सूचीकरण सफ्टवेयर प्रणालीमा सूचिकृत गरिसकिएको छ। सूचीकरण कार्य निरन्तर चलिरहेको र सूचीकरण सम्पन्नता पश्चात परिचय पत्र वितरण गरिनेछ।
- च्याउ प्रवर्द्धन कार्यक्रम ५० % अनुदान अन्तर्गत च्याउ खेती गर्ने कृषकहरूको माग बमोजिम स्थायी टहरा निर्माण देखि विभिन्न यन्त्र उपकरणहरू ५० % अनुदानमा उपलब्ध गराइएको छ।
- बीउ बितरक सहकारी मार्फत ५० % अनुदानमा ६००० के.जी धानको उन्नत बीउ वितरण कार्य सम्पन्न भएको छ।
- साना तथा मझौला सिँचाई कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न १२ वटा योजनाहरू- जलवायूमैत्री थोपा सिँचाई प्रविधि जडान देखि भूमिगत पाइपलाइन सिँचाई संरचना विस्तार सम्मको कार्यहरू सम्पन्न भएका छन्।
- मौरी पकेट कार्यक्रम अन्तर्गत मौरीपालक कृषकहरूको माग आवश्यकता अनुसार मौरी घर, फिडर, कालिका नगरपालिकाको मौरी कृषकको पहिचान सहितको मौरी ड्रेसहरू लगायत प्रतिकुल मौषममा मौरी गोला संरक्षणका लागि बैकल्पिक आहाराका रूपमा चिनि चास्नी खुवाउन चिनि वितरण कार्य सम्पन्न गरिएको छ।
- गरिबी निवारणका लागि चेपाङ समुदायको आयआर्जन तथा जिविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नं ९, १० र ११ मा तरकारी खेती तथा बाख्रापालन तालिम सम्पन्न गरी कृषकहरूलाई तरकारी खेती सामग्री र बाख्राका प्रजनन योग्य पाठीहरू हस्तान्तरण गरिएको छ।
- अनुदानको रसायनिक मल व्यवस्थापन अन्तर्गत आ.व. २०८२/८३ मा हालसम्म युरिया मल -१०,०८० बोरा, डि ए पी मल -७,९३० बोरा, पोटास मल - १,०६० बोरा विभिन्न विक्रेताहरू मार्फत मल कार्ड वाहक कृषकहरूमा वितरण सम्पन्न गरिएको छ।

आर्थिक प्रशासन शाखा र आन्तरिक लेखापरीक्षण एकाई:

क. हाल सम्मको बजेट खर्चको अवस्था:

क्र.स	विवरण	खर्च अनुमान	खर्च रु.	खर्च %
१	चालु खर्च	५५,०२,७१,६३५.	४३,२२,५२,४५७.९७	७८.५५
२	पूँजीगत खर्च	४३,९०,७३,३६५	२४,००,९७,७२६.४८	५४.६८
जम्मा खर्च		९८,९३,४५,०००	६७,२३,४३,१८४.४१	६७.९५

ख. कालिका नगरपालिकाको संचितकोषको अवस्था:

क्र.स	विवरण	प्रस्तावित आय रु.	वास्तविक आय रु.
१.	संघीय अनुदान	४३,८७,६१,०००.००	४०,४७,४६,३०६.००
२.	प्रदेश अनुदान	६,९२,४१,०००.००	५,७७,१२,७१९.००
३.	राजस्व बाँडफाँड	२७,२३,४३,०००	२१,०४,०७,९१४.१५
४.	आन्तरिक स्रोत	७,००,००,०००	४,२४,५९,१३८.३६
५.	गत आ.व को बैंक मौज्दात	१२,००,००,०००	७,५६,१५,४९२
६.	अन्य संस्थागत आन्तरिक अनुदान	४०,०००००	-
७.	जनसहभागिता	१,५०,००,०००	३०,५९,१००.००
९.	कुल जम्मा	९८,९३,४५,०००	७९,६७,००,६६९.५३

लेखापरीक्षण:

- कालिका नगरपालिकाको सार्वजनिक लेखा समिति गठन भई समितिले कार्य गरिरहेको ।
- बेरुजु घटाउने विभिन्न कार्यक्रम संचालन गरिएको ।
- आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को अन्तिम लेखा परिक्षणभई अन्तिम प्रतिवेदन अनुसार हाल सम्मको अध्यावधिक बेरुजु रु ६,१२,६१,८४९.०० रहेको ।
- कालिका नगरपालिकाको आ.व २०८१/०८२ को अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न भई महालेखापरीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ जेष्ठमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएको। आ.व. २०८०/०८१ सम्म रु. ५ करोड ६६ लाख ७९ हजार ३ सय १७ बेरुजु बाँकी रहेकोमा आ.व. २०८०/०८१ मा रु. ७० लाख ४३ हजार ३ सय ३३ बेरुजु फछौट भई साथै आ.व. २०८१/०८२ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा रु. १ करोड २७ लाख ७१ हजार २ सय ७७ बेरुजु थपिएकोमा सो मध्ये रु.११ लाख ४५ हजार ५ सय ७९ को समपरीक्षण भई बाँकी रु.१ करोड १६ लाख २५ हजार ६ सय ९८ बेरुजु थप भएको छ । थप भएको बेरुजु मध्ये असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रु. (०) शुन्य, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु. ६ लाख ३२ हजार ५ सय र नियमित गर्नुपर्ने रु.१ करोड ०९ लाख ९३ हजार १ सय ९८ रहेको छ । हालसम्म अध्यावधिक कुल बेरुजु आ.व. २०८१/०८२ जम्मा रु.६ करोड १२ लाख ६१ हजार बेरुजु फछौट हुन बाँकी रहेको छ ।

राजस्व

- व्यवसाय कर र घर बहाल कर न्यून मात्रामा सङ्कलन भएको छ । बजार अनुगमन प्रभावकारी गराउने र स्थलगत मै गई व्यवसाय दर्ता गर्ने तयारीमा छौ ।
- नगरबासीले तिरेको कर नगरकै विकासमा लाग्ने हुदा व्यवसाय कर तिर्न, घरबहाल कर तिर्न आम नगरवासीहरुमा अनुरोध गर्दछौ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण:

वर्ग (चौथो त्रैमासिक) आ.व ०८२/८३	जेष्ठ अन्य	जेष्ठ दलित	जेष्ठ एकल महिला	विधवा	अपाङ्गता क	अपाङ्गता ख	दलित बालबालिका	जम्मा
नयाँ थप	२	५	०	१९	३	६	११	४६
जम्मा	२९१९	१३७	३७४	६४५	८७	२५५	१८६	४६०३

लगत कट्टा १३ जना

चौथो त्रै. मा जम्मा वितरित भत्ता: ४ करोड ७१ लाख ३८ हजार २ सय ५९। (रु ४,७१,३८,२५९।-)

घटना दर्ता: (२०८२ साल चैत्र १ गते देखि २०८३ साल असार २३ सम्म)

जन्म			मृत्यु			सम्बन्ध बिच्छेद	विवाह	बसाई सरी आएको		बसाई सरी जाने		जम्मा
पुरुष	महिला	जम्मा	पुरुष	महिला	जम्मा	जम्मा	जम्मा	दर्ता संख्या	सदस्य को संख्या	दर्ता संख्या	सदस्य को संख्या	
१९३	२०१	३९४	६३	३६	९९	२७	१५३	६४	२२३	२९	८७	७६६

योजना तथा अनुगमन उपशाखा

सि.न.	वडा	जम्मा योजना संख्या	सम्झौता भएका	भुक्तानी भएका
१.	१	१९	१९	१९
२	२	१८	१८	१८
३.	३	१७	१७	१७
४	४	१०	१०	१०
५	५	१६	१६	१६
६	६	३१	३१	२९
७	७	२९	२९	२८
८	८	२९	२९	२९
९	९	३१	३१	३१
१०	१०	२५	२५	२४
११	११	२२	२२	२१
जम्मा योजना		२४७	२४७	२४२

उल्लेखित विवरणमा ठेक्कावाट सन्चालित योजनाहरु समावेस भएका छैनन्।

श्रम स्वीकृति गरि बैदेशिक रोजगारीमा गएका संख्या :- २०१

वैदेशिक रोजगारीमा गइ विरामी तथा अंगभंग भएकाहरुको लागि आर्थिक सहायता सहजिकरण - ४

वैदेशिक रोजगारीमा गएका मृत्यु तथा अंगभंग भएका सन्तती छात्र वृत्तीका लागि सहजिकरण - ५

धन्यवाद !